

平成 30 年 11 月 2 日

質 問 回 答 書

件名 神町小学校移転用地造成工事

番号	仕様書 ページ	図面 番号	質問事項	回答
1	閲覧設 計書		積算条件について ・単価適用世代（年月日） ・施工地域を考慮した現場管理費率の 補正及び計算の有無（積雪寒冷地補正） ・冬期屋外工事に関する歩掛の補正の 有無（冬期労務補正） 上記を教えてください。	単価適用世代 →平成 30 年 7 月 1 日 施工地域補正 →無 積雪寒冷地補正 →有 歩掛の補正 →有
2	閲覧設 計書 P 1 9	B-4 号明細 書 施工 P 1 1	逆 L 型擁壁について 上部には防護柵用逆 L 型 H=1500 と なっていますが、材料 Z にはコンクリ ート擁壁 逆 L 型擁壁 (q=10kN/m ²) / 高 1250x 長 2000 と記載されていま すが、当該明細書に計上されている材 料は H=1500 でよいですか。	H=1500 です。 記載間違いです。 単価については、H=1500 で積算 しております。
3	閲覧設 計書 P 3 1	B-13 号明細 書	防火水槽標識 1 基について 当該項目に計上されているのは材料 費のみですか。それとも標識代+標識 柱・基礎設置費+標識板設置費ですか。	材料費のみです。
4	閲覧設 計書 P 3 2	B-14 号明細 書	サクシオンパイプ基本延長 6000 mm Φ100 1 式について 当該項目には水平部の増加延長分も 含まれていますか。	含まれておりません。
5	閲覧設 計書 P 3 2	B-14 号明細 書	振り止め具 1 組について 振り止め具 1 組とは、1 箇所あたり ということですか。それとも 2 箇所あ たりですか。	1 組で、振り止め金具は、2 個 です。